

Nr. înreg.:177236/24.10.2024

Se aprobă

RAPORT INTERN

Privind obiectivul de investiții "Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500"

Întocmit

Verificat

Prezentul raport este întocmit de Direcția tehnică

Cuprins

1. Tema/Problema/Sarcina	3
2. Analiza situației	3
3. Concluzii	3
4. Propuneri, recomandări	4

1. Tema/Problema/Sarcina

Referitor la observațiile și solicitarea președintelui Consiliului Județean Harghita conform lista sarcinilor expirate, cum ar fi *Taskul 177 DJ135 – Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș – Atid, km 45+400 – 57+500*, Vă prezentăm următoarele:

În județul Harghita drumul județean DJ 135 are o lungime totală de 28,81 km, din care sectorul 45+400 – 59+300 pentru locuitorii satului Șiclod și Cușmed, precum și a comunei Atid, prezintă singura legătură cu DN 13A (spre județul Mureș) și DJ 136A. Înainte de lansarea investiției privind modernizarea drumului, acest sector era pietruit, și închis circulației publice.

Obiectivul de investiții se integrează în "Strategia de Dezvoltare Rurală a județului Harghita pentru perioada 2021-2030", în "Strategia de Dezvoltare economică a județului Harghita – Harghita 2030", precum și în Prioritatea "Conectăm comunitățile! Construim drumuri și poduri de calitate!" a județului Harghita.

2. Analiza situației

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) aferente obiectivului de investiții a fost contractată și elaborată, iar indicatorii tehnico - economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliul Județean Harghita nr. 230/2018.

Lucrările de modernizare au fost contractate în anul 2020, iar durata de execuție specificată în contract este de 20 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 27 aprilie 2020, iar executantul a terminat parțial lucrările contractate, Procesul verbal de recepție parțială nr. 157695 fiind încheiat în data de 05.04.2024. Lucrările rămase neefectuate, cuprinse în Dispozițiile de șantier nr. 12 și 13 urmează a fi licitate.

3. Concluzii

Principalele caracteristici tehnice ale investiției: -

Lățime platformă drum 5.00-7.00 m

- Lățime parte carosabilă 4.00-5.50 m
- Lățime acostamente din piatră spartă 0.50-0.75 m
- Șanțuri de pământ cu adâncime de 0.40 m, șanțuri din beton C30/37, rigole carosabile
- Pantă transversală carosabilă în aliniament 2.5%
- Pantă transversală acostament în aliniament 4.0%
- Drumuri laterale amenajate pe o lungime de 5 m, cu platformă de 4.00-5.00 m, parte carosabilă de 3.00-4.00 m
- Realizarea semnalizărilor orizontale și verticale
- Lucrări de consolidare a zidurilor de sprijin
- Se propune demolarea și reconstruirea a 3 poduri existente
- Se propune reabilitarea a 2 poduri existente

Structură rutieră elastică se compune din:

- 4 cm strat de rulare din beton asfaltic BA 16 rul 70/100, conform SR EN 13108
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 leg 70/100, conform SR EN 13108
- 20 cm strat de piatră spartă
- 30 cm strat de balast
- 10 cm strat de forma

Prin modernizarea acestui sector de drum (inclusiv realizarea lucrărilor de refacere a siguranței rutiere) s-a realizat evitarea agravării situațiilor care ar putea cauza creșterea costurilor de mentenanță și exploatare, prevenirea accidentelor rutiere din zonă, aducerea platformei drumului la parametri de gabarit și un sistem rutier modern corespunzător clasei tehnice.

Probleme definite în mod concret:

În vederea finalizării modernizării sistemului rutier pe acest sector de drum necesară execuția lucrărilor prevăzute în Dispozițiile de șantier nr. 12 și 13

Identificarea responsabililor: Responsabil de contract din cadrul Direcției tehnice, S.C. tehn Consulting Solution S.R.L. -proiectant, S.C. Multipland S.R.L. – executant, S.C. Cursor Hafe S.R.L. – diriginte de șantier

Localizarea exactă a neregulilor: Nu au fost depistate nereguli

4. Propuneri, recomandări

În vederea finalizării obiectivului de investiții "Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500" se propune lansarea procedurii de achiziție publică în vederea contractării lucrărilor cuprinse în Dispozițiile de șantier nr. 12 și 13, apoi organizarea recepției la terminarea lucrărilor (inclusiv obținere acord ISC).

În prezent, pentru a putea fi licitat lucrările pentru finalizarea investiției a fost încheiat Acordul de încetare nr. 167523/09.07.2024. Autorizația de construire, pentru continuarea lucrărilor a fost prelungită. A fost elaborată documentația "Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș – Atid, km 45+400 – 57+500" – lucrări pentru finalizarea. A fost publicată în SEAP în data de 12.08.2024 și se află în stare de "așteptare validare", ceea ce înseamnă că a intrat în verificare ex ante.

Miercurea Ciuc, 07.10.2024