

Nr. înreg.: 177237/24.10.2024

Se aprobă

**RAPORT INTERN**  
privind obiectivul de investiții  
"Consolidare sistem rutier DJ 136B, județul Harghita km 13+100 – 21+200"

**Întocmit**

**Verificat**

Prezentul raport este întocmit de Direcția tehnică

## Cuprins

1. Tema/Problema/Sarcina.....	3
2. Analiza situației.....	3
3. Concluzii.....	3
4. Propuneri, recomandări .....	4

## **1. Tema/Problema/Sarcina**

Referitor la observațiile și solicitarea președintelui Consiliului Județean Harghita conform lista sarcinilor expirate, cum ar fi *Taskul 179 DJ136B – Consolidare sistem rutier pe DJ 136B Județul Harghita, km 13+100 – 21+200*, Vă prezentăm următoarele:

Drumul județean DJ 136B are o lungime totală de 24,306 km, din care sectorul 13+100 – 21+200 este drum pietruit. Pentru locuitorii satului Inlăceni, Firtușu și Păuleni, acest sector de drum prezintă singura legătură cu DN 13A, respectiv cu DJ 135.

Starea tehnică a sectorului analizat este "rea" pe întreaga lungime, traficul desfășurându-se cu dificultate, în condiții improprie, astfel ca modernizarea acesteia devine absolut necesară. Structura rutieră este într-o stare continuă de degradare. Scurgerea apelor pluviale este necorespunzătoare. Circulația autovehiculelor și a pietonilor se desfășoară anevoios, în condiții improprie.

Obiectivul de investiții se integrează în "Strategia de Dezvoltare Rurală a județului Harghita pentru perioada 2021-2030", în "Strategia de Dezvoltare economică a județului Harghita – Harghita 2030", precum și în Prioritatea "Conectăm comunitățile! Construim drumuri și poduri de calitate!" a județului Harghita.

## **2. Analiza situației**

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) aferente obiectivului de investiții a fost contractată și elaborată, iar indicatorii tehnico - economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliul Județean Harghita nr. 147/2019.

Lucrările de modernizare au fost contractate în anul 2020, iar durata de execuție specificată în contract este de 48 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 16 martie 2021, iar în prezent se desfășoară executarea lucrărilor.

## **3. Concluzii**

Sectorul de drum DJ 136B supus proiectării are o lungime de 8,100 km, este situat în extravilanul și intravilanul comunei Atid și Lupeni. Obiectivul de investiții a fost împărțit în două sectoare:

- Sector 1 - km 13+100 – 17+350
- Sector 2 - km 17+350 – 21+210

Principalele caracteristici tehnice ale investiției:

- drum cu parte carosabilă de 5,50 m, acostamente de 2x0,75
- realizare podețe, dren sub șanț, saltea drenantă
- realizarea unor șanțuri betonate și din pământ respectiv rigole carosabile
- realizarea acceselor la proprietăți, siguranța circulației

Structura rutieră se compune din:

- strat de uzură din BA16, 4 cm;

- strat de legătură din BAD22.4, 6 cm;
- strat superior de fundație din piatră spartă (0-63mm), 15 cm;
- strat inferior de fundație din balast (0-63mm), 30 cm;
- strat de formă din balast, 25 cm;

Prin consolidarea acestui sector de drum (inclusiv realizarea lucrărilor de refacere a siguranței rutiere) se va realiza evitarea agravării situațiilor care ar putea cauza creșterea costurilor de mentenanță și exploatare, prevenirea accidentelor rutiere din zonă, aducerea platformei drumului la parametrii de gabarit și un sistem rutier modern corespunzător clasei tehnice.

**Probleme definite în mod concret:** După începerea execuției lucrărilor unele zone ale acestui drum au fost afectate de alunecări de teren, drept pentru care a fost necesară realizarea unor lucrări suplimentare.

**Identificarea responsabililor:** responsabilul de contract din cadrul Direcției tehnice, S.C. Royal CDV G2 S.R.L.- proiectant, S.C. Viaduct S.R.L. – executant, S.C. Cursor Hafe S.R.L. – diriginte de șantier

**Localizarea exactă a neregulilor:** Nu au fost depistate nereguli.

#### **4. Propuneri, recomandări**

Lucrările se desfășoară conform proiect și grafic de execuție, iar în vederea finalizării obiectivului de investiții "Consolidare sistem rutier DJ 136B, județul Harghita km 13+100 – 21+200" se propune și realizarea lucrărilor suplimentare necesare, incluse în Dispoziții de șantier elaborate de proiectantul lucrărilor.

În prezent executantul lucrează. Până la sfârșitul anului executantul dorește finalizarea așternerii stratului de uzură pe cele 2 km rămase. În momentul prezent executantul împreună cu proiectantul lucrează la Dispoziția de șantier nr. 3.

Miercurea Ciuc, 07.10.2024